



BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI
SERAYU OPAK

2023

**Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Program terhadap Target
Perjanjian Kinerja TA. 2023**

SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM		SATUAN	TARGET 2023	CAPAIAN	KINERJA
SP : Meningkatnya ketersediaan air melalui pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi					
1.	Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun	m ³ /detik	1,3653	1,2013	87,99%
2.	Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir	hektar	596	596	100%
3.	Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tampung sumber-sumber air yang dibangun	Juta m ³	0	0	100%
4.	Jumlah potensi tenaga listrik dari infrastruktur SDA	MW	0	0	100%
5.	Jumlah penambahan luas layanan irigasi padi yang dibangun melalui APBN, APBD, dan DAK	hektar	375	375	100%
6.	Jumlah penambahan luas layanan irigasi padi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD, dan DAK	hektar	7.829	7.829	100%
7.	Jumlah DAS yang menerapkan modernisasi hidrologi	DAS	1	1	100%
8.	Tingkat layanan prasarana SDA	%	63,10	73,89	117,09%
SP : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya					
1.	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen	%	100	100	100%