



SPPL-S

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rendra Arif Yudianto, ST., MT
Jabatan : PPK Operasi dan Pemeliharaan SDA II Pemali Juana
Nama Instansi : Balai Besar Wilayah Sungai Pamali Juana
Alamat : Jl. Brigjend. S. Sudiarto 375, Semarang
No Telepon. : (024) 6720516
Nama Kegiatan : Remedial Bendungan BANYUKUWUNG
Sub Kegiatan : Perbaikan dan Pengaspalan Puncak Bendungan, L = 600 m, Pengecoran Jalan Inspeksi Bendungan, L = 800 m, Pengadaan dan Pemasangan Pagar BRC 143 Lembar Pada Batas Area Bendungan, Perbaikan Saluran V-Notch No. 2, L = 110 m, Perbaikan Saluran V-Notch No. 1, 3 dan 4, L = 280 m, Perapian rip rap Upstream Bendungan (30 m x 380 m),
Nama Bendungan : BANYUKUWUNG
Jenis Kegiatan : Konstruksi
Lama Pekerjaan : 240 Hari kalender

Sebagai personal yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari pekerjaan dengan kegiatan konstruksi utama sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Volume
I.	Persiapan		
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi alat	ls	1.00
2.	Pembuatan Direksi Keet dan Penyelenggaraan SMK3	ls	1.00
II.	Perbaikan dan Pengaspalan, Puncak Bendungan, dan Pengaspalan Jalan Inspeksi Bendungan		L = 600 m L = 800 m
1.	Galian tanah mekanis	m ³	540.00
2.	Penghamparan Lataston Lapis Aus HRS-WC tebal 4 cm	m ²	1.800.00
3.	Lapis Perekat dan Resap Pengikat serta Pudel masing2	m ²	1,440.00
4.	Bekisting pembesian dan Pengecoran Beton (Setara K-250)	m ³	360.00
III.	Pemasangan Pagar BRC Pada Batas Area Bendungan	Lembar	143
1.	Galian Tanah Manual	m ³	2 4.89
2.	Timbunan Tanah Kembali	m ³	11.15
3.	Bekisting 138.25 m ² , Pengecoran Beton (Setara K-175)	m ³	13.85
4.	Pemasangan Pagar BRC 150 x 2,4 m diameter 7 mm	Lbr	143.00
IV.	Perbaikan Saluran V-Notch No. 2, L = 110	m	L = 110
	Perbaikan Saluran V-Notch No. 1, 3 dan 4,	m	L = 280
1.	Bongkaran Manual	m ³	391.35
2.	Galian Tanah Manual	m ³	520,90
3.	Timbunan Tanah Kembali	m ³	173,61
4.	Pasangan batu kali 1 PC : 4 Ps dan suling	m ³	381,30
5.	Acian dan Plesteran 1 PC : 3 Ps, tebal 1,5 cm	m ²	563,00
V.	Perapian rip rap Upstream Bendungan (30 m x 175 m)		(30 m x 175 m)
1.	Perapian riprap	m ²	11,400.00
2.	Pasangan batu kosong (Batu Baru) tebal diameter 20-30 cm	m ³	2,850.00
3.	Perbaikan Piezometer Stand Pipe (Flushing) Bh 4 .00	bh	4,00
4.	Perbaikan Seal pintu intake Ls 1.00	ls	1,00



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI PEMALI JUANA
SATUAN KERJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN SDA PEMALI JUANA
 Alamat : Jl. Brigjen S. Sudiarto No. 375 Semarang Telp. (024) 6720516, Fax. (024) 6720516

Dampak yang diperkirakan akan terjadi:

1. Debu sebagai akibat pengangkutan material dan galian tanah dan galian sedimen
2. Kebisingan sebagai akibat pengangkutan material dan penggunaan alat berat
3. Penempatan material sebagai akibat dari penimbunan material konstruksi
4. Sisa material pembongkaran sebagai akibat dari kegiatan bongkaran fisik bangunan
5. Lalu lintas Jalan sebagai akibat dari mobilisasi material, alat berat dan pelaksanaan pengaspalan
6. Lokasi buangan bahan galian sebagai akibat dari galian manual dan galian sedimen.

Akan melaksanakan pengelolaan dan pemantauan terhadap dampak lingkungan sebagaimana yang tertera dibawah ini:

No	Dampak Lingkungan	Pengelolaan	Pemantauan	Baku Mutu
1	Debu	Melakukan penyiraman secara berkala	Observasi dan review data keluhan masyarakat	1. Tidak ada keluhan masyarakat terhadap debu 2. Tidak ada pekerja yang terkena ISPA
		Pekerja menggunakan masker		
2	Kebisingan	Kegiatan yang menimbulkan dampak kebisingan hanya dilaksanakan di jam kerja.	Observasi dan review data keluhan masyarakat	Tidak ada keluhan masyarakat terhadap kebisingan
		Pekerja yang bekerja dekat dengan pusat kebisingan dilengkapi dengan penutup telinga		
3	Penempatan Material	Memberikan rambu dan pembatas dilokasi penempatan material	Observasi dan review data keluhan masyarakat	1. Tidak ada kecelakaan lalu lintas 2. Tidak ada antrian kendaraan akibat material yang ditempat di lokasi kegiatan 3. Tidak ada keluhan masyarakat terhadap material yang disimpan
4	Sisa material pembongkaran	Mengumpulkan bongkaran material.	Observasi dan review data keluhan masyarakat	1. Tidak ada sisa bongkaran material yang masuk ke badan air 2. Tidak ada sisa bongkaran material di lokasi kegiatan setelah kegiatan berakhir.
		Menyiapkan jaring diatas badan air agar material bongkaran tidak masuk ke badan air		
		Membuang material bongkaran ke tempat pembuangan akhir		
5	Lalu lintas jalan	Melengkapi rambu-rambu dan petunjuk arah	Observasi dan review data keluhan masyarakat	Tidak ada keluhan masyarakat terhadap kendaraan proyek yang melintasi jalan umum
6	Lokasi buangan bahan galian	Menyediakan lokasi penampungan sementara atau pembuangan akhir untuk bahan galian	Observasi dan review data keluhan masyarakat	1. Tidak ada ceceran tanah di jalan umum 2. Tidak ada keluhan masyarakat terhadap buangan bahan galian 3. Tidak ada buangan bahan galian yang dibuang tidak pada tempat yang diusulkan
		Lokasi pembuangan harus memiliki ijin		



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI PEMALI JUANA
SATUAN KERJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN SDA PEMALI JUANA
Alamat : Jl. Brigjen S. Sudiarso No. 375 Semarang Telp. (024) 6720516, Fax (024) 6720516

Selanjutnya, kami mengkonfirmasi bahwa kami mampu dan berkomitmen untuk:

- (1) Menjaga ketertiban umum dan selalu menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar.
- (2) Menjaga higienitas, kebersihan, dan ketertiban pada lokasi proyek, pada camp pekerja.
- (3) Bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran yang disebabkan oleh usaha dan / atau kegiatan proyek.
- (4) Bersedia untuk dimonitor oleh pejabat yang berwenang sehubungan dengan dampak lingkungan dari kegiatan proyek.
- (5) Bertanggung jawab sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, jika kami gagal mematuhi komitmen yang dinyatakan di atas.

SPPL-S ini mulai berlaku sejak tanggal penerbitan, sampai dengan selesainya urusan kegiatan proyek. Jika proyek mengalami perubahan dalam hal lokasi, desain, proses, jenis bahan baku dan/atau bahan pendukung, SPPL-S ini akan direview kembali.

26 Oktober 2020

PPK Operasi dan Pemeliharaan SDA II
Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA
BBWS Pemali Juana



Rendra Arif Yudiarso, ST, MT
NIP. 198409022010121002

Nomor Bukti penerimaan oleh DLH : 660.1/14/R.SPPL/IX/2021
Kabupaten Rembang

Tanggal : 23 September 2021

Yang Menyetujui : P.H. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Rembang.

